

ФОРМА

отчета об итогах реализации инициативного проекта на территории Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство пешеходной зоны от ул. Тимирязева до ул. Заречная».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Тарский муниципальный район.

2.2. Поселение: Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области.

2.3. Населенный пункт: город Тара.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, от ул. Тимирязева до ул. Заречная.
(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:
01.05.2024 - 26.08.2024

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей)*	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 663 995,35	2 663 995,35	0,00		0
2	Средства местного бюджета, в том числе	237 328,28	237 328,28	0,00		0
2.1	Собственные средства местного бюджета	145 828,28	145 828,28	0,00		0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	31 500,00	31 500,00	0,00		0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60 000,00	60 000,00	0,00		0
Всего		2 901 323,63	2 901 323,63	0,00		0

В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта
(кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание*
1	ООО «ТехноСнаб»	Предоставление КАМЗА 64115 для вывозки мусора и аварийных деревьев	час.	10	25 000,00
2	ИП Стюф Виктор Васильевич	Предоставление фронтального погрузчика для погрузки мусора	час.	5	15 000,00
		Предоставление манипулятора для установки опор освещения	час.	2	6 000,00

* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Кубарев Александр Владимирович	Очистка территории от мелкой поросли	Очищена территория от мелкой поросли, общей площадью 1800 кв.м.
2	Скатов Павел Валерьевич		
3	Козлов Владимир Петрович		
4	Скачков Александр Геннадьевич		
5	Свириденков Сергей		

	Александрович		
6	Феклин Максим Андреевич		
7	Иванов Валерий Петрович		
8	Антилогов Алексей Гариевич		
9	Яковлев Михаил Андреевич		
10	Нальгиев Саид Абабутарович		
11	Нальгиева Елена Александровна		
12	Шатов Николай Иванович		
13	Кучковский Андрей Александрович		
14	Гордейчик Юрий Михайлович		
15	Мурашкин Владимир Сергеевич	Удаление аварийных деревьев	Удалено 12 аварийных деревьев
16	Шамаев Павел Витальевич		
17	Паршуков Алексей Андреевич		
18	Акудинов Сергей Владимирович		
19	Коралев Василий Михайлович		
20	Шамаева Анастасия Анатольевна	Очистка мусора и травяной растительности	Очищена территория от мусора и травяной растительности, общей площадью 2060 кв.м.
21	Никифорова Наталья Андреевна		
22	Довыдович Ольга Петровна		
23	Свириденкова Елена Николаевна		
24	Герцева Евдокия Афанасьевна		
25	Чаунина Ирина Борисовна		
26	Бровкина Ирина Ивановна		
27	Котелкина Лидия Леонидовна		
28	Мансапова Альбина Ивановна		
29	Лебедев Владимир Николаевич	Демонтаж деревянного тротуара	Демонтаж деревянного тротуара, общей площадью 60 кв.м.
30	Полторацкий Александр Николаевич		
31	Свириденков Евгений Александрович		
32	Чередов Александр Сергеевич		
33	Гонлеев Дмитрий Владимирович		
34	Бровкин Николай Дмитриевич		
35	Кулагин Геннадий Иванович		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта
(в том числе описание итогов дополнительных видов работ в

рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

При подготовке выполнения работ гражданами выполнены работы по очистке территории от мелкой поросли (1800 кв.м.), очистке мусора и травяной растительности (2060 кв.м.), удалению 12 аварийных деревьев, демонтажу аварийного тротуара 60 кв. м. В результате произведены работы по устройству тротуара протяженностью 235 метров, установлены 4 лавочки, 4 урны, 16 светильников.

И.о. Главы Тарского
городского поселения



А.С. Сомолов